



Postęp prac związanych z powstaniem żłobka

Trwają prace związane z realizacją zadania **"Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8"**, dofinansowanego w ramach tegorocznej edycji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Utworzenie żłobka zapewniającego 50 miejsc dla dzieci jest przedsięwzięciem oczekiwanym przez wielu mieszkańców gminy, zwłaszcza młodych rodziców chcących powrócić na rynek pracy.

W marcu b. r. podpisana została umowa z firmą „KAZBUT” Kasprzak Mariusz, Trzciana 477, 39-304 Czermin na realizację zadania na kwotę 3 531 028,65 zł brutto.

Do dnia 01.06.2020 r. w ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace:

- roboty wyburzeniowe,
- roboty murowe związane ze wznoszeniem ścian wewnątrz – ściany konstrukcyjne i działowe,
- wykonano nowe schody wewnętrzne z parteru na I piętro wraz z szachtem windowym,
- demontaż podłóg wewnętrznych,
- wykonanie wylewek na I i II piętrze,
- rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej, co., c.w.u., wod-kan, deszczowej.

Planowany termin zakończenia prac związanych z utworzeniem żłobka to zgodnie z umową 21.12.2020 r. Rozpoczęcie działalności placówki planowane jest na początek przyszłego roku.



















